

COMUNE DI DOLO (VE)

COMMITTENTE



COMUNE DI DOLO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Comunetto, 5
30031 Comune di Dolo (VE)



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Dittadi

PROGETTAZIONE INTEGRALE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI



30035 Mirano
Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

ing. Sandro Favero
Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
fm@fm-ingegneria.com

PROGETTO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE

FABBRICATI ATER

VIA FONDAMENTA COMUNE DI DOLO

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PREVENTIVAZIONE

TITOLO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

ELABORATO N.

Xe_002

DATA: NOVEMBRE 2017	SCALA: -	FILE: A0780_Xe_002.dwg	J.N. A0780/2017
PROGETTO M.TOSETTO	DISEGNO M.ZUIN	VERIFICA G.LENARDUZZI	APPROVAZIONE S. FAVERO


COMUNE DI DOLO SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE FABBRICATI ATER VIA FONDAMENTA COMUNE DI DOLO

Cronoprogramma lavori

ID	Nome attività	Durata	M1									M2		
			Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9		
1	DEMOLIZIONE EDIFICI ATER	45 g												
2	Inizio lavori	0 g		◆ Inizio lavori										
3	Predisposizione area cantiere generale	3 g			Predisposizione area cantiere generale									
4	Sezionamento impianti	3 g			Sezionamento impianti									
5	Strip-Out edificio 1	10 g			Strip-Out edificio 1									
6	Strip-Out edificio 2	10 g				Strip-Out edificio 2								
7	Strip-Out edificio 3	10 g					Strip-Out edificio 3							
8	Demolizione completa VPP edificio 1	4 g						Demolizione completa VPP edificio 1						
9	Demolizione completa VPP edificio 2	4 g							Demolizione completa VPP edificio 2					
10	Demolizione completa VPP edificio 3	4 g								Demolizione completa VPP edificio 3				
11	Demolizione piastre in c.a.	2 g								Demolizione piastre in c.a.				
12	Rimozione bombolone gas	1 g			Rimozione bombolone gas									
13	Sgombero materiale di risulta	7 g								Sgombero materiale di risulta				
14	Nuove siepi	1 g									Nuove siepi			
15	Livellamento con nuovo sottofondo in ghiaia	5 g									Livellamento con nuovo sottofondo in ghiaia			
16	Fine lavori	0 g												◆ Fine lavori

Attività



Cardine



Riepilogo lavorazioni



Riepilogo progetto

