



# COMUNE DI DOLO

*Città Metropolitana di Venezia*

C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

## DETERMINAZIONE N. 348 DEL 19/07/2024

OGGETTO:

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "R. GIULIANI" IN VIA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO. CUP G41B21003260001 PNRR – RIGENERAZIONE URBANA – M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 – NEXTGENERATION EU – CONCESSIONE PROROGA TERMINE CONSTRATTUALE

### IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto n. 03 del 29.02.2024, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'espletamento delle funzioni di cui all'art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 28.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati e con delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 28.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2023;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte finanziaria per gli esercizi 2024/2026;

RILEVATO che con atto di Giunta Comunale n. 84 del 26.04.2023 è stata deliberata la variazione del P.E.G. a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio intervenuta con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 26.04.2023;

TENUTO CONTO che con determinazione n. 256 del 02.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie "R. Giuliani" in via IV Novembre nel capoluogo, per un importo complessivo pari ad € 3.751.207,00;

RILEVATO che l'intervento di PNRR – Rigenerazione Urbana – M5C2 – Investimento 2.1 – NextGeneration EU è finanziato con le somme disponibili al capitolo 04022.02.3151 con fondi PNRR – Rigenerazione Urbana – M5C2 – Investimento 2.1 – NextGeneration EU del bilancio del corrente esercizio e del bilancio 2024, e al capitolo 04022.02.3154 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che con determinazione n. 392 del 27.06.2023 l'intervento anzidetto è stato affidato alla ditta PATAVINA S.r.l. di Abano Terme PD, via S. Giustina n. 21, per un importo complessivo di € 2.849.554,79 (oneri per la sicurezza € 92.068,32 compresi ed IVA 10% esclusa);

TENUTO CONTO che i lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie "R. Giuliani" in via IV Novembre nel capoluogo sono stati consegnati in data 06.11.2023 e sono in fase di esecuzione;

CHE il contratto è stato stipulato in data 27/07/2023, Rep. 3040 e prevede una durata dei lavori di giorni 380 ovvero con ultimazione il 20/11/2024

TENUTO CONTO che i lavori di demolizione e ricostruzione della palestra delle scuole medie Giuliani sono stati consegnati in data 23/11/2023 e sono in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che in data 08/07/2024 è pervenuta a mezzo PEC (Prot. Gen. 17719) la richiesta di proroga formulata della ditta appaltatrice Patavina srl la quale chiedeva la concessione di una proroga dei



# COMUNE DI DOLO

*Città Metropolitana di Venezia*

C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

tempi contrattuali di n. 90 giorni, a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio nei primi sei mesi dell'anno;

CHE in data 10/07/2024 (Prot. Gen. 180), il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per giorni 60;

RINTENUTO di condividere le motivazioni della Direzione Lavori e quindi di concedere una proroga contrattuale di giorni 60 e fissare la data di ultimazione al giorno 19/01/2025;

VISTO l'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che il Direttore dell'esecuzione e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emilia Tosi, dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;

## DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Concedere alla ditta alla ditta PATAVINA S.r.l. di Abano Terme PD, via S. Giustina n. 21 aggiudicataria dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie "R. Giuliani" in via IV Novembre nel capoluogo, la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 60 naturali e consecutivi, a condizione che la ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali e che la stessa proroga non implichi alcuna modifica dell'importo di contratto pattuito tra le parti;
3. Di prendere atto che il nuovo termine dei lavori è fissato in data 19/01/2025;
4. di trasmettere la presente alla DL ed alla ditta aggiudicataria

**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU  
*PNRR M5C2 – Inv. 2.1 Rigenerazione Urbana*

 **MINISTERO  
DELL'INTERNO**

 **Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EMILIA TOSI / Intesi Group S.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale*