



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

DETERMINAZIONE N. 349 DEL 19/07/2024

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIALE DELLO SPORT CUP G41B21003270001 - DEL PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA NEXTGENERATION EU – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI

IL RESPONSABILE SETTORE III LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto n. 03 del 29.02.2024, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'espletamento delle funzioni di cui all'art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 28.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati e con delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 28.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2023;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte finanziaria per gli esercizi 2024/2026;

TENUTO CONTO che con determinazione n° 253 del 02.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in Viale dello Sport nel capoluogo, per un importo complessivo di € 1.410.000,00;

RILEVATO che l'intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in Viale dello Sport nel capoluogo è finanziato con le somme disponibili al capitolo 06012.02.3264 del bilancio del corrente esercizio finanziario con i fondi dell'Unione Europea del PNRR M5C2 Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana NextGeneration EU e al capitolo 06010.02.3291 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che con determinazione n. 404 del 29.06.2023 i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in Viale dello Sport nel capoluogo sono stati affidati alla ditta RANZATO IMPIANTI S.r.l. (c.f. e p. iva 03121000271) con sede legale in via Germania n. 34, 35127 Padova per l'importo di € 972.041,36 (oneri per la sicurezza € 23.500,00 compresi, IVA 10% esclusa);

CHE il contratto è stato stipulato in data 27/07/2023, Rep. 3042 e prevede una durata dei lavori di giorni 270 ovvero con ultimazione il 21/06/2024

TENUTO CONTO che i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport sono stati consegnati in data 25.09.2023 e sono in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che in data 24/05/2024 è pervenuto a mezzo PEC (Prot. Gen. 13450) il verbale di sospensione parziale dei lavori in quanto in fase di lavoro è emersa la necessità di approfondire lo stato della linea di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nelle linee di gronda, e valutare la possibilità di modificare la soluzione progettuale che interessa la copertura, utile a spostare all'esterno il canale di gronda;

VISTA inoltre la richiesta di proroga del 06/05/2024 formulata della ditta appaltatrice Ranzato Impianti con la quale chiedeva la concessione di una proroga dei tempi contrattuali di n. 91 giorni, a causa dei ritardi accumulati durante la fase di bonifica del solaio contenente amianto, la difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali, a causa del perdurare dei bonus edilizi, e le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio nei primi sei mesi di quest'anno;



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - 041.5121911 fax 041.410665

P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

CHE in data 15/05/2024 il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per giorni 91;

RINTENUTO di condividere le motivazioni della Direzione Lavori e quindi di concedere una proroga contrattuale di giorni 91 e fissare la data di ultimazione al giorno 20/09/2024;

VISTO l'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che il Direttore dell'esecuzione e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emilia Tosi, dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Concedere alla ditta RANZATO IMPIANTI S.r.l. con sede legale in via Germania n. 34, 35127 aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport di Dolo la proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 91 naturali e consecutivi, a condizione che la ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali e che la stessa proroga non implichi alcuna modifica dell'importo di contratto pattuito tra le parti;
3. Di prendere atto che il nuovo termine dei lavori è fissato in data 20/09/2024;
4. di trasmettere la presente alla DL ed alla ditta aggiudicataria

 **Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU
PNRR M5C2 – Inv. 2.1 Rigenerazione Urbana

 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

 **Italiadomani**
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EMILIA TOSI / Intesi Group S.p.A.**

Documento sottoscritto con firma digitale